【様式１－2】

橋梁名	道路種別	路線名	維持管理区分	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	所在地(緯度)	所在地(経度)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円) 2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	事業費(百万円)	備考
					例	例	例					例													
公園橋	1級	つつじ通	A	16.68	16.3	PC橋	42° 18′ 00.34″	143° 18′ 22.14″	1979	45	2022	Ⅲ	対策内容	【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）	変更 【伸縮装置】取替え	次回点検 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工（床版橋に適用）	変更 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+床版防水工				次回点検				
													当初	15.8	0.0	20.6	0.0							36.4	
													平準化	0.0	13.6	0.0	15.2							28.8	
第一曙橋	1級	曙通	A	21.2	16	PC橋	42° 18′ 03.82″	143° 18′ 31.21″	1993	31	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
第二曙橋	1級	曙通	A	31.8	16	PC橋	42° 18′ 13.63″	143° 18′ 42.29″	1995	29	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
1号橋	1級	野塚8線道路	C	9.43	6.8	PC橋	42° 22′ 04.37″	143° 16′ 00.90″	1972	52	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
西野塚橋	1級	広尾楽古間道路	C	7.43	7.01	PC橋	42° 20′ 25.97″	143° 17′ 23.99″	1973	51	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
楽古2号橋	1級	広尾楽古間道路	A	3	8	RC橋	42° 20′ 21.89″	143° 16′ 03.86″	1973	51	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
西広尾橋	1級	西広尾道路	B	60.5	11	PC橋	42° 17′ 06.44″	143° 17′ 59.00″	1978	46	2022	Ⅲ	対策内容	【支承】金属溶射（鋼製） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）		次回点検	【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 【床版】床版防水工+断面修復工+表面含浸工 【支承】金属溶射・【伸縮装置】取替え 【支承】モルタル補修工				次回点検				
													当初	15.2				0.0	22.3					37.5	
													平準化	0.0				45.0	35.0					80.0	
音調津大橋	1級	広尾音調津間道路	A	86	8.35	PC橋	42° 13′ 25.42″	143° 18′ 54.88″	1975	49	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
紋別3号橋	1級	尾張13線道路	C	11.44	8.7	PC橋	42° 25′ 09.98″	143° 19′ 39.60″	1983	41	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												

【様式１－２】

橋梁名	道路種別	路線名	維持管理区分	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	所在地(緯度)	所在地(経度)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） 2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	事業費（百万円）	備考
					例	例	例					例													
2号橋	1級	尾張13線道路	C	8.45	8.7	PC橋	42° 24′ 30.23″	143° 21′ 28.49″	1990	34	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
尾張7号橋	1級	尾張13線道路	C	7.12	8.7	PC橋	42° 24′ 55.30″	143° 20′ 25.18″	1986	38	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
20号橋	1級	紋別17線道路	C	12.59	8.7	PC橋	42° 25′ 50.50″	143° 14′ 38.92″	1993	31	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
21号橋	1級	紋別17線道路	B	16.1	8.7	PC橋	42° 25′ 57.12″	143° 14′ 21.80″	1992	32	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
四号橋	1級	紋別4号道路	A	21.58	8.2	PC橋	42° 24′ 52.18″	143° 21′ 19.56″	1997	27	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
1号橋	1級	紋別4号道路	A	13.3	8.7	PC橋	42° 25′ 30.09″	143° 21′ 46.86″	2000	24	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
中尾橋	1級	紋別4号道路	A	164.1	8.2	PC橋, PC橋	42° 25′ 44.21″	143° 21′ 57.06″	1998	26	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
越中紋別橋	1級	紋別原野道路	B	22.91	8.7	PC橋	42° 26′ 16.50″	143° 15′ 55.01″	1994	30	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
紋別13線橋	1級	尾張13線道路	C	8.17	8.7	PC橋	42° 24′ 47.44″	143° 20′ 44.91″	1989	35	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												

【様式１－２】

橋梁名	道路種別	路線名	維持管理区分	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	所在地(緯度)	所在地(経度)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） 2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	事業費（百万円）	備考
					例	例	例					例													
サンタランド橋	1級	大丸山2号道路	A	16.2	14.8	PC橋	42° 17′ 56.15″	143° 18′ 05.77″	1992	32	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
1号橋	2級	野塚3線道路	C	10.45	6.8	PC橋	42° 23′ 01.65″	143° 18′ 28.75″	1972	52	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
尾張橋	2級	尾張11線道路	B	32.58	6.2	PC橋	42° 24′ 57.53″	143° 22′ 02.93″	1997	27	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
1号橋	2級	紋別16号道路	C	13.44	4.6	H型鋼	42° 28′ 41.95″	143° 17′ 07.12″	1967	57	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
22号橋	2級	紋別22号道路	C	13.54	8.7	PC橋	42° 25′ 56.67″	143° 13′ 48.93″	1992	32	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
広桜橋	2級	紋別22号道路	C	6.34	8.5	PC橋	42° 25′ 25.04″	143° 13′ 26.41″	1991	33	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
華室橋	2級	下豊似道路	C	25.4	4.7	H型鋼	42° 24′ 02.35″	143° 12′ 06.56″	1966	58	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
広富橋	2級	紋別22号道路	C	7.68	8.7	PC橋	42° 25′ 42.76″	143° 13′ 39.15″	1990	34	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
茂寄3号橋	その他	丸山通	C	12.65	5	PC橋	42° 17′ 49.02″	143° 17′ 52.82″	1975	49	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												

【様式１－２】

橋梁名	道路種別	路線名	維持管理区分	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	所在地(緯度)	所在地(経度)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） 2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	事業費（百万円）	備考
					例	例	例					例													
通学橋	その他	第2小学校通学道路	C	20.97	2.1	H型鋼	42° 17′ 56.19″	143° 18′ 10.11″	1976	48	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
中野塚12号橋	その他	中野塚１２号道路	C	7.36	6.7	PC橋	42° 22′ 30.87″	143° 16′ 17.95″	1972	52	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
ホロフレベツ橋	その他	ホロフレベツ道路	C	14.5	8.7	PC橋	42° 23′ 21.81″	143° 17′ 51.21″	1994	30	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
栄進橋	その他	ホロフレベツ道路	C	13.49	5.27	PC橋	42° 23′ 30.65″	143° 17′ 33.51″	1959	65	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
10号橋	その他	野塚4線道路	C	10.45	6.82	PC橋	42° 22′ 51.75″	143° 17′ 55.12″	1972	52	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
5号橋	その他	中野塚5線道路	C	9.43	6.78	PC橋	42° 22′ 40.31″	143° 17′ 27.71″	1972	52	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
7号橋	その他	中野塚6線道路	C	10.13	7.1	PC橋	42° 22′ 28.17″	143° 17′ 1.99″	1972	52	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
西野塚1号橋	その他	西野塚11線道路	C	8.5	8.1	PC橋	42° 20′ 40.24″	143° 17′ 41.60″	1973	51	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
西野塚2号橋	その他	西野塚11線道路	A	7.44	7.5	PC橋	42° 20′ 35.31″	143° 17′ 02.68″	1973	51	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												

【様式１－2】

橋梁名	道路種別	路線名	維持管理区分	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	所在地(緯度)	所在地(経度)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） 2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	事業費（百万円）	備考
					例	例	例					例													
8号橋	その他	本野塚8号道路	C	11.48	6.72	PC橋	42° 22′ 55.11″	143° 18′ 14.99″	1972	52	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
二本橋	その他	中野塚6号道路	C	17.66	8.7	PC橋	42° 22′ 31.80″	143° 17′ 10.53″	1992	32	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
6号橋	その他	中野塚10号道路	C	7.35	6.85	PC橋	42° 22′ 24.29″	143° 16′ 40.78″	1972	52	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
3号橋	その他	農栄15号道路	C	7.33	5.5	PC橋	42° 21′ 51.39″	143° 15′ 20.47″	1975	49	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
4号橋	その他	農栄14号道路	C	8.45	4.9	PC橋	42° 21′ 59.67″	143° 15′ 45.35″	1975	49	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
2号橋	その他	農栄16号道路	C	5.34	4.92	PC橋	42° 21′ 44.10″	143° 14′ 58.44″	1975	49	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
野塚3号橋	その他	新生2号道路	C	11.45	4.6	PC橋	42° 20′ 01.62″	143° 19′ 21.73″	1969	55	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
野塚4号橋	その他	新生3号道路	C	11.44	4.6	PC橋	42° 20′ 09.61″	143° 18′ 59.77″	1969	55	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
新生4号橋	その他	新生4号道路	C	12.86	7.2	PC橋	42° 20′ 19.00″	143° 18′ 38.46″	2004	20	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												

【様式１－2】

橋梁名	道路種別	路線名	維持管理区分	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	所在地(緯度)	所在地(経度)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） 2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	事業費（百万円）	備考
					例	例	例					例													
新生5号橋	その他	新生5号道路	C	11.46	4.6	PC橋	42° 20′ 23.75″	143° 18′ 14.21″	1970	54	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
野塚7号橋	その他	西野塚7号道路	A	13.04	8.7	PC橋	42° 20′ 47.74″	143° 17′ 35.26″	1983	41	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
南1線橋	その他	南１線道路	C	7.7	4.05	RC橋	42° 17′ 38.64″	143° 17′ 20.72″	1968	56	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
5号橋	その他	茂寄5号道路	C	13.6	5.2	PC橋	42° 17′ 37.76″	143° 17′ 00.35″	1969	55	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
眺岳橋	その他	幹線道路	C	10.5	4.8	H型鋼	42° 16′ 15.16″	143° 13′ 53.49″	1975	49	2022	Ⅲ	対策内容	【支承】金属溶射（鋼製） 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）		次回点検	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工				削除 次回点検	変更【支承】金属溶射 変更【鋼桁】塗装塗替え（Rc-Ⅲ） 変更【伸縮装置】取替え			
													当初	5.0			2.4					0.0		7.4	
													平準化	0.0			0.0					5.6		5.6	
1号橋	その他	西広尾道路	C	4.5	5.15	PC橋	42° 16′ 46.03″	143° 16′ 13.15″	1975	49	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
東中広尾橋	その他	山フンベ道路	B	20.47	4.3	H型鋼	42° 15′ 40.30″	143° 16′ 23.87″	1978	46	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
上茂寄橋	その他	山フンベ道路	C	13.57	4.16	PC橋	42° 15′ 35.51″	143° 15′ 25.29″	1960	64	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
音調津1号橋	その他	音調津鉱山道路	C	6.3	4.8	PC橋	42° 13′ 24.35″	143° 18′ 48.42″	1980	44	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												

【様式１－２】

橋梁名	道路種別	路線名	維持管理区分	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	所在地(緯度)	所在地(経度)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） 2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	事業費（百万円）	備考
					例	例	例					例													
音調津3号橋	その他	音調津鉱山道路	C	6.5	4.55	RC橋	42° 12′ 55.14″	143° 16′ 40.65″	1964	60	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
コイボク橋	その他	音調津石山道路	C	10.52	4.3	RC橋	42° 11′ 21.76″	143° 17′ 47.24″	1965	59	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
ピタタヌンケ小橋	その他	ピタタヌンケ干場道路	C	7.85	3.03	その他	42° 09′ 53.422″	143° 19′ 12.81″	1983	41	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
下野塚2線橋	その他	野塚2線道路	C	4.5	4.5	RC橋	42° 22′ 43.91″	143° 20′ 39.96″	1985	39	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
西野塚4号橋	その他	西野塚１２線道路	C	10.4	4.5	PC橋	42° 20′ 40.43″	143° 16′ 32.83″	1975	49	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
西野塚3号橋	その他	楽古9号道路	C	10.45	4.6	PC橋	42° 20′ 40.03″	143° 16′ 38.09″	1975	49	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
楽古13線橋	その他	野塚１３線道路	C	8.44	4.6	PC橋	42° 19′ 59.58″	143° 17′ 48.18″	1971	53	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
野塚広瀬橋	その他	中野塚9号道路	C	11.5	6.75	PC橋	42° 22′ 44.99″	143° 17′ 44.10″	1974	50	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
茂寄橋	その他	茂寄4号道路	B	18.67	7.5	PC橋	42° 17′ 42.52″	143° 17′ 28.63″	1986	38	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												

【様式１－2】

橋梁名	道路種別	路線名	維持管理区分	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	所在地(緯度)	所在地(経度)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） 2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	事業費（百万円）	備考
					例	例	例					例													
1号橋	その他	尾張12線道路	C	8.4	4.56	PC橋	42° 24′ 29.78″	143° 22′ 21.65″	1960	64	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
2号橋	その他	中紋別１２線道路	B	18.75	4.7	H型鋼	42° 26′ 05.38″	143° 18′ 19.67″	1968	56	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
11号橋	その他	中紋別１１号道路	B	16.1	5.2	PC橋	42° 25′ 44.17″	143° 18′ 43.43″	1999	25	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
1号橋	その他	紋別13線道路	B	42.6	8.7	PC橋	42° 26′ 28.38″	143° 16′ 30.32″	1988	36	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
第4号橋	その他	紋別15線道路	C	12.52	4.74	PC橋	42° 26′ 11.35″	143° 15′ 29.90″	1970	54	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
紋別1号橋	その他	紋別16線道路	C	10.18	7	PC橋	42° 26′ 01.39″	143° 15′ 02.88″	1973	51	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
紋別2号橋	その他	紋別16線道路	C	11.48	4.6	PC橋	42° 26′ 03.96″	143° 14′ 56.53″	1973	51	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
1号橋	その他	紋別18線道路	C	9.46	5.6	PC橋	42° 25′ 36.85″	143° 14′ 21.48″	1972	52	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
2号橋	その他	紋別18線道路	C	10.47	5.6	PC橋	42° 26′ 02.19″	143° 13′ 30.25″	1972	52	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												

【様式１－２】

橋梁名	道路種別	路線名	維持管理区分	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	所在地(緯度)	所在地(経度)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） 2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	事業費（百万円）	備考
					例	例	例					例													
紋別21線橋	その他	紋別21線道路	C	2.75	8.7	RC橋	42° 24′ 54.84″	143° 13′ 32.28″	1983	41	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
1号橋	その他	紋別2号道路	C	8.32	4.8	PC橋	42° 24′ 31.56″	143° 21′ 59.65″	1980	44	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
紋別2号橋	その他	紋別2号道路	B	24.2	6.2	PC橋	42° 24′ 59.28″	143° 22′ 19.72″	1996	28	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
紋別2号橋	その他	紋別3号道路	C	8.36	4.52	PC橋	42° 24′ 30.15″	143° 21′ 31.28″	1961	63	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
5号橋	その他	紋別5号道路	B	30.88	5.2	PC橋	42° 24′ 54.57″	143° 20′ 53.54″	1998	26	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
BOX橋	その他	紋別15号道路	C	2.5	7.5	RC橋	42° 24′ 35.27″	143° 16′ 03.43″	1996	28	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
小紋別橋	その他	中紋別13号道路	C	12.54	8.7	PC橋	42° 26′ 14.28″	143° 18′ 10.09″	1988	36	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
中豊似2号橋	その他	中豊似幹線道路	C	7.27	6.33	PC橋	42° 24′ 54.36″	143° 11′ 09.88″	1973	51	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
上豊似1号橋	その他	中豊似幹線道路	C	9.45	6.17	PC橋	42° 25′ 21.02″	143° 10′ 01.80″	1972	52	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												

【様式１－２】

橋梁名	道路種別	路線名	維持管理区分	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	所在地(緯度)	所在地(経度)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） 2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	事業費（百万円）	備考
					例	例	例					例													
1号橋	その他	中豊似3線道路	C	7.34	5.5	PC橋	42° 24′ 38.09″	143° 10′ 55.00″	1975	49	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
豊栄橋	その他	下豊似道路	C	15.45	4.7	H型鋼	42° 22′ 45.10″	143° 10′ 43.39″	1965	59	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
今野橋	その他	紋別22線道路	C	8.04	6	PC橋	42° 24′ 40.26″	143° 13′ 17.79″	1983	41	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
無名橋	その他	紋別19線道路	C	8.18	7.2	PC橋	42° 25′ 26.83″	143° 13′ 55.01″	1988	36	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
九号橋	その他	紋別9号道路	B	18.3	5.2	PC橋	42° 25′ 22.47″	143° 19′ 23.07″	1998	26	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
紋別5号橋	その他	紋別5号道路	C	9.35	7.5	PC橋	42° 24′ 48.39″	143° 20′ 49.04″	1990	34	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
中楽古橋	その他	中楽古道路	A	13	8.7	PC橋	42° 19′ 49.77″	143° 13′ 27.59″	1984	40	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
協成橋	その他	中楽古道路	C	5.15	5.74	H型鋼	42° 19′ 47.90″	143° 13′ 33.41″	1971	53	2022	Ⅱ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
南1線2号橋	その他	南1線道路	C	4.6	4.05	RC橋	42° 17′ 37.69″	143° 17′ 0.28″	1969	55	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												

【様式１－２】

橋梁名	道路種別	路線名	維持管理区分	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	所在地(緯度)	所在地(経度)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円) 2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	事業費(百万円)	備考
					例	例	例					例													
中広尾橋	その他	中広尾道路	A	68.9	6.89	PC橋	42° 16′ 49″	143° 18′ 54″	1969	55	2022	Ⅲ	対策内容			次回点検		【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+床版防水工 【橋脚】断面修復工 【伸縮装置】取替え			次回点検				
													当初							0.0				0.0	
													平準化							41.0				41.0	
陣屋大橋	その他	中広尾道路	A	87.4	6.89	鋼橋	42° 17′ 4″	143° 18′ 13″	2019	5	2022	Ⅰ	対策内容			次回点検					次回点検				
													当初											0	
													平準化												
今後の修繕・架替え事業費(百万円) BMS出力														36.0	0	20.6	2.4	0	22.3	0	0	0	0	81.3	
年度別事業費(百万円) 平準化 ①+②+③														0	20.6	40.0	25.0	45.0	49.8	41.0	38.0	10.2	0.0	269.6	
①年度別の今後の修繕・架替え事業費(百万円)														0	13.6	0	15.2	45.0	35.0	41.0	0	5.6	0	155.4	
②橋梁点検費(百万円)														0	0	40.0	0	0	0	0	38.0	0	0	78.0	
③年度別設計委託費(百万円)														0	7.0	0	9.8	0	14.8	0	0	4.6	0.0	36.2	
年度別修繕対策橋梁数(橋)														0	1	93	1	1	1	1	93	1	0	192	